



COMUNE DI SILVANO PIETRA

INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'EX EDIFICIO DELL'UNIONE DEI COMUNI OLTEPADANI

**“INTERVENTI FINALIZZATI ALL'AVVIO DI PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA”
D.d.u.o. 15 gennaio 2021 n.245**

PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

**IL SINDACO
PAOLO MUTTI**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
R.U.P.
Geom. MASSIMO PICCHI**



**IL PROGETTISTA
Arch. STELLA ROBERTA**

11. MODALITÀ ORGANIZZATIVE, COOPERAZIONE, COORDINAMENTO E INFORMAZIONE

11.1. CRONOPROGRAMMA

Nr.	Nome Fase\Descrizione	Durata	Inizio	Fine	2023				2024		
					SET	OTT	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR
1	Diagramma di Gantt	125/180	04/09/2023	01/03/2024	[Gantt chart spanning from 04/09/2023 to 01/03/2024]						
2	Allestimento cantiere	3/3	04/09/2023	06/09/2023	█						
3	Ponteggio metallico fisso	2/2	05/09/2023	06/09/2023	█						
4	Reti di sicurezza	0/0	---	---							
5	Servizi igienici di cantiere	1/1	04/09/2023	04/09/2023	█						
6	Delimitazione dell'area con elementi in ferro	1/1	04/09/2023	04/09/2023	█						
7	Impianto elettrico di cantiere	1/1	04/09/2023	04/09/2023	█						
8	Demolizione di intonaco esterno	4/4	07/09/2023	12/09/2023	█ █						
9	Demolizione di tramezzi	1/1	13/09/2023	13/09/2023	█						
10	Demolizione di intonaco interno	4/4	14/09/2023	19/09/2023	█ █						
11	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni	6/6	20/09/2023	27/09/2023	█ █						
12	Rimozione di impianti	2/2	28/09/2023	29/09/2023	█						
13	Rimozione di infissi esterni	2/2	11/09/2023	12/09/2023	█						
14	Rimozione di infissi interni	1/1	11/09/2023	11/09/2023	█						
15	Rimozione di soglie, davanzali e copertine	1/1	12/09/2023	12/09/2023	█						
16	Demolizione di massetto	0/0	---	---							
17	Scavi a sezione obbligata a mano	5/5	02/10/2023	06/10/2023		█					
18	Trasporto e smaltimento materiali da scavi o sbancamenti	5/5	02/10/2023	06/10/2023		█					
19	Vespiaio areato con iglù o cupolette in PVC	3/3	09/10/2023	11/10/2023		█					
20	Posa in opera di soglie per finestre	4/4	12/10/2023	17/10/2023		█ █					
21	Divisori in laterizio	3/3	18/10/2023	20/10/2023		█					
22	Formazione e chiusura di tracce e fori per impianti	9/9	23/10/2023	03/11/2023		█ █					
23	Adduzione e scarico acque (2)	5/5	06/11/2023	10/11/2023			█				
24	Impianto idrico sanitario	7/7	09/11/2023	28/02/2024			█ █				█
25	Impianto fognario interno con tubazioni in PVC	4/4	14/11/2023	17/11/2023			█				
26	Distribuzione acqua (2)	3/3	20/11/2023	22/11/2023			█				

